

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอกไก่-หน้าเทศบาล หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๔๘๓,๘๐๐	ธ.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘	√	-	-	๐.๐๐
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเจริญพัฒนาหมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๔๓๕,๙๐๐	ก.พ.๖๘ - เม.ย.๖๘	-	-	√	๔๓๕,๐๐๐
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนาดี - ประปา หมู่ที่ ๑๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๔๘๖,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค.๖๘	-	√	-	๐.๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียน – ห้วยยาง หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๗,๐๐๐	ก.พ – เม.ย.๒๕๖๘	-	√	-	๐.๐๐
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยหาร – ในควน หมู่ที่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๗,๙๐๐	ก.พ – เม.ย.๒๕๖๘	√	-	-	๐.๐๐
๖.	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง(หมู่ที่๒,๕,๖,๗,๘,๙)	ขุดลอกคูระบายน้ำในพื้นที่หมู่ที่ ๒,๕,๖,๗,๘ และหมู่ที่ ๙	๒๔๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๗	-	-	√	๐.๐๐
๗.	โครงการขุดเจาะบาดาลบริเวณ สกย. หมู่ที่ ๗ บ้านควนอินนอโม	ปริมาณงาน บ่อแบบเปิดความลึก ๑๐๐ เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชั่วโมง รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลเขาหัวช้างกำหนด	๓๔๖,๔๐๐ (เงินสะสม)	ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๗	-	-	√	๓๔๖,๐๐๐
๘.	โครงการขุดเจาะบาดาลพร้อมระบบท่อถึง(ความจุ๓๐ลบ.ม.) หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งโพธิ์	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบท่อถึง(ความจุ ๓๐ ลบ.ม.) ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้างกำหนด	๑,๑๐๗,๑๒๘ (เงินสะสม)	ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๗	-	-	√	๙๗๔,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙.	โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่าย น้ำประปา หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่ง โพธิ์	ท่อเมนที่จ่ายประปาขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ยาว ๒,๒๑๐ เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๑ นิ้ว ยาว ๑๐๐ เมตร ความยาว รวม ๒,๓๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลตำบลเขาหัวช้างกำหนด	๔๘๙,๗๐๐ (เงินสะสม)	ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๗	-	-	√	๔๘๔,๐๐๐
๑๐.	โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่าย น้ำประปา หมู่ที่ ๒ บ้านหัว ช้าง	ท่อเมนที่จ่ายน้ำประปาขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ยาว ๑,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล ตำบลเขาหัวช้างกำหนด	๓๔๖,๔๐๐ (เงินสะสม)	ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๗	-	-	√	๓๒๕,๒๗๗.๗ ๙
๑๑.	โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่าย น้ำประปา หมู่ที่ ๕ บ้านคลอง นุ้ย	ท่อเมนที่จ่ายน้ำประปาขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ยาว ๑,๖๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล ตำบลเขาหัวช้างกำหนด	๓๕๐,๗๐๐ (เงินสะสม)	ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๗	-	-	√	๓๔๕,๐๐๐
๑๒.	โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่าย น้ำประปา หมู่ที่ ๖ บ้านโหล๊ะ จันกระ	ท่อเมนที่จ่ายน้ำประปาขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว ๒,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล ตำบลเขาหัวช้างกำหนด	๓๒๖,๖๐๐ (เงินสะสม)	ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๗	-	-	√	๓๒๖,๕๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๓.	โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่าย น้ำประปา หมู่ที่ ๗ บ้านควน อินนอโม	ท่อเมนที่จ่ายน้ำประปาขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว ๗๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลเขา หัวช้างกำหนด	๑๘๕,๑๐๐ (เงินสะสม)	ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๗	-	-	√	๑๘๐,๕๐๐
๑๔.	โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่าย น้ำประปา หมู่ที่ ๙ บ้านป่า พงค์	ท่อเมนที่จ่ายน้ำประปาขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ยาว ๑,๓๙๔ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล ตำบลเขาหัวช้างกำหนด	๓๑๕,๑๐๐ (เงินสะสม)	ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๗	-	-	√	๓๐๙,๐๐๐
๑๕.	โครงการปรับปรุงประปา หมู่ ที่ ๗ บ้านควนอินนอโม	ปริมาณงานหอดักเหล็กความจุ ๒๐ ลบ.ม. ท่อเมนที่จ่ายน้ำประปาขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ความยาวรวม ๓๖๐ เมตรรายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลตำบลเขาหัวช้างกำหนด	๔๓๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๗	-	-	√	๔๑๙,๐๐๐
๑๖.	งานย้ายหอดักเหล็กความจุ ๒๐ ลบ.ม.	ปริมาณงานหอดักเหล็กความจุ ๒๐ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลตำบลเขาหัวช้างกำหนด	๑๐๒,๗๒๐ (เงินสะสม)	ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๗	-	-	√	๑๐๒,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๗.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นา - สายควน หมู่ที่ ๑๒	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ ทาง๐.๓๐ เมตร ตามแบบที่ ทต.เขาหัว ช้างกำหนด	๒๘๔,๔๐๐	ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๗	-	-	√	๒๘๓,๕๐๐
๑๘.	โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัว ช้าง-บ้านโหล๊ะเหรีียง หมู่ที่ ๒-หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างไหล่ทาง คสล.กว้าง๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.ม.	๔๕๒,๕๐๐ (เงินสะสม)	ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๗	-	-	√	๔๕๑,๐๐๐
๑๙.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายคลองนุ้ย-หน้าเขา หมู่ที่ ๕ บ้านคลองนุ้ยตำบล ตะโหมด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิว จราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปิดไหล่ทางข้าง ละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๖๘๐ ตารางเมตร	๗,๕๔๗,๐๐๐ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	ต.ค.๒๕๖๗-มี.ค. ๒๕๖๘	-	-	√	๗,๓๙๕,๐๐๐
๒๐.	โครงการพัฒนาครู บุคลากร และพนักงานองค์ศึกษา	ดำเนินโครงการพัฒนาครูบุคลากรและ พนักงานองค์ศึกษาเทศบาลตำบลเขาหัว ช้าง	๓๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค.๒๕๖๘	√	-	-	๐.๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๑.	โครงการทัศนศึกษานอก สถานที่ของนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการทัศน ศึกษาออกสถานที่ของนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กและผู้ที่เกี่ยวข้อง	๔๐,๐๐๐	ม.ค. – มี.ค.๒๕๖๘	-	-	√	๒๘,๕๐๕
๒๒.	กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง วิชาการของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก และ ศี ก ษ า ดุ ง ง า น นิทรรศการทักษะทางวิชาการ	ดำเนินการจัดกิจกรรมตามรายละเอียด โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของ ศูนย์พัฒนาเด็ก และศึกษาดูงาน นิทรรศการ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. – ธ.ค.๒๕๖๗	-	-	√	๑๘,๗๙๐
๒๓.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา	ดำเนินรายละเอียดโครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่าย การ บริ หาร สถานศึกษา ๑.ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันในสังกัด ทต.เขาหัวช้างเป็นเงิน ๑,๐๑๒,๐๙๕ บาท ๒.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน๔๒๒,๗๓๓ บาท	๑,๔๓๔,๘๒๘	ต.ค.๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘	-	√	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๔.	โครงการจัดกิจกรรมวัน เข้าพรรษาออกพรรษา	เข้าร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษาออก พรรษา	๑๕,๐๐๐	ก.ค.๒๕๖๘	√	-	-	๐.๐๐
๒๕.	โครงการกิจกรรมวันแมลิต	ดำเนินการจัดกิจกรรมวันแมลิต	๑๐๐,๐๐๐	มิ.ย.๒๕๖๘-ส.ค. ๒๕๖๘	√	-	-	๐.๐๐
๒๖.	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม การอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่าน	ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการจัด กิจกรรมส่งเสริมการอ่านคัมภีร์อัลกุ รอ่าน	๖๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	√	-	-	๐.๐๐
๒๗.	โครงการรดน้ำผู้สูงอายุ	กิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาล ตำบลเขาหัวช้าง	๔๕,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย.๒๕๖๘	√	-	-	๐.๐๐
๒๘.	โครงการอบรมจริยธรรม เยาวชนวันเสาร์-อาทิตย์ (ครู สัมพันธ์)	จัดกิจกรรมอบรมจริยธรรมเยาวชนวัน เสาร์-อาทิตย์ (ครูสัมพันธ์)	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	-	√	-	๕๐,๐๐๐
๒๙.	โครงการออกเยี่ยมเยียนมัสยิด ในเดือนรอมฎอน	ดำเนินการจัดกิจกรรมออกเยี่ยมเยียน มัสยิดต่างๆในเดือนรอมฎอนในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง	๕๐,๐๐๐	ก.พ.-เม.ย.๒๕๖๘	-	-	√	๕๐,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๐.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโหล๊ะจัน กระ	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโหล๊ะจัน กระ เพื่อจัดกิจกรรม ประเพณีกิจกรรมในพื้นที่	๒๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๒๕๖๘	√	-	-	๐.๐๐
๓๑.	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	ดำเนินกิจกรรมตามโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	๕๐,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๗ – มี.ค. ๒๕๖๘	√	-	-	๐.๐๐
๓๒.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดประจำปี ประกอบด้วยกีฬาประเภทต่างๆ	๑๐๐,๐๐๐	มิ.ย. – ส.ค.๒๕๖๘	√	-	-	๐.๐๐
๓๓.	ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	ดำเนินกิจกรรมตามโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	๑๕,๐๐๐	มิ.ย. – ส.ค.๒๕๖๘	√	-	-	๐.๐๐
๓๔.	โครงการจัดแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์	ดำเนินกิจกรรมตามโครงการแข่งขันอนุบาลสัมพันธ์	๓๕,๐๐๐	ก.ค. – ก.ย.๒๕๖๘	√	-	-	๐.๐๐
๓๕.	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินกิจกรรมตามโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๒๕๖๘	-	-	√	๑๔๙,๘๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๖.	โครงการจัดกิจกรรมเด็กและ เยาวชน	ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมของสภาเด็ก และเยาวชน	๑๕,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๒๕๖๘	-	√	-	๐.๐๐
๓๗.	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุเทศบาลตำบล เขาหัวช้าง	ดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเทศบาล	๘๐,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๗-ก.พ. ๒๕๖๘	-	√	-	๐.๐๐
๓๘.	โครงการพัฒนาศักยภาพ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	ดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนา ศักยภาพแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐	เม.ย-มิ.ย.๒๕๖๘	-	√	-	๐.๐๐
๓๙.	โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ พิการผู้ด้อยโอกาสและ ผู้สูงอายุ	ดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริม อาชีพให้แก่ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและ ผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐	เม.ย-มิ.ย.๒๕๖๘	-	√	-	๐.๐๐
๔๐.	โครงการอบรมเสริมสร้างการ มีส่วนร่วม	เพื่อเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มค่า วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย วนิล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๑๐,๐๐๐	เม.ย-มิ.ย.๒๕๖๘	-	√	-	๐.๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๑.	โครงการเวที ประชาคม ท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการเวที ประชาคมท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	มี.ค. - ส.ค.๒๕๖๘	-	√	-	๐.๐๐
๔๒.	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุมชนเทศบาลตำบลเขา หัวช้าง	เป็นค่าดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุมชน	๒๐,๐๐๐	มี.ค. - ส.ค.๒๕๖๘	-	√	-	๐.๐๐
๔๓.	โครงการส่งเสริมการจัด กิจกรรมพัฒนาบทบาทสตรี เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง	เป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมการจัด กิจกรรมพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาล ตำบลเขาหัวช้าง	๒๐,๐๐๐	เม.ย-มิ.ย.๒๕๖๘	-	√	-	๐.๐๐
๔๔.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มี คุณสมบัติครบถ้วนและได้ขึ้นทะเบียน ขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับเทศบาลแล้ว โดยจ่ายเป็นรายชีพรายเดือนแบบ ขั้นบันได	๗,๙๐๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๗-ก.ย. ๒๕๖๘	-	√	-	๐.๐๐
๔๕.	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้คนพิการที่มี สิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและได้ขึ้น ทะเบียนไว้กับเทศบาล	๑,๖๔๖,๔๐๐	ต.ค.๒๕๖๗-ก.ย. ๒๕๖๘	-	√	-	๐.๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๖.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความยากจนหรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้	๔๒,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๗-ก.ย. ๒๕๖๘	-	√	-	๐.๐๐
๔๗.	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	จ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ตามสัดส่วนของการออก ประชาชน ๑ ส่วน เทศบาล ๑ ส่วน รัฐบาล ๑ ส่วน	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค.๒๕๖๘	-	√	-	๐.๐๐
๔๘.	สมทบทุนประกันสังคม	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ และกฎกระทรวงกำหนดเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.๒๕๕๖	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	-	√	√	๐.๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๙.	สมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบหลักประกัน สุขภาพ ระดับท้องถิ่นท้องถิ่น โดยตั้งเงิน สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของ ค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	๑๗๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๘	-	√	-	๐.๐๐
๕๐.	เงินสมทบ ส.ท.ท.	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาต	๓๖,๖๑๖	ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๗	-	√	-	๐.๐๐
๕๑.	สมทบกองทุนเงินทดแทน	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงิน ทดแทนสำหรับพนักงานจ้างเพื่อ คุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอัน เนื่องมาจากทำงานให้แก่นายจ้าง	๓๐,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๗	-	√	-	๐.๐๐
๕๒.	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการท้องถิ่น	เพื่อสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการท้องถิ่น	๖๙๓,๐๓๐	ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๗	-	√	-	๐.๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕๓.	โครงการบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน	ดำเนินการโครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่า ประชาสัมพันธ์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินโครงการ	๑๐,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๗	-	√	-	๐.๐๐
๕๔.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช นารี	ดำเนินตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช	๓๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๘	-	√	-	๐.๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๕.	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	ดำเนินกิจกรรมตามโครงการสำรวจ ข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องยา เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช นารี	๕,๐๐๐	ม.ค. -มี.ค.๒๕๖๘	-	√	-	๐.๐๐
๕๖.	โครงการครอบครัวอบอุ่น วัยรุ่นวัยใสเข้าใจเรื่องเพศ	ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการคอบ ครัวอบอุ่นวัยรุ่นวัยใส เข้าใจเรื่องเพศ เรียนรู้ป้องกันเอดส์	๒๐,๐๐๐	เม.ย. – มิ.ย.๒๕๖๘	-	√	-	๐.๐๐
๕๗.	โครงการจัดจัดอบรมเยาวชน ต้านยาเสพติด	ดำเนินกิจกรรมตามโครงการจัดอบรม เยาวชนต้านยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	เม.ย. – มิ.ย.๒๕๖๘	-	√	-	๐.๐๐
๕๙.	โครงการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ	ดำเนินกิจกรรมตามโครงการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ	๑๐,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค.๒๕๖๗	-	√	-	๐.๐๐
๖๐.	โครงการส่งเสริมสุขภาพ	ดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริม สุขภาพ	๑๐,๐๐๐	ม.ค. -มี.ค.๒๕๖๘	-	√	-	๐.๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖๑.	โครงการสร้างความรู้การพัฒนาระบบอนามัยและสิ่งแวดล้อม(EHA)	ดำเนินกิจกรรมตามโครงการสร้างความรู้การพัฒนาระบบอนามัยและสิ่งแวดล้อม (EHA)	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค.๒๕๖๘	-	√	-	๐.๐๐
๖๒.	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะต้นทาง	ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะต้นทาง	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๗-ก.พ.๒๕๖๘	-	√	-	๐.๐๐
๖๓.	โครงการจัดทำฝ่ายชะลอน้ำตามพระราชดำริ	จัดทำฝ่ายชะลอน้ำอย่างแบบที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้างกำหนดในพื้นที่เป้าหมายขอเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง	๑๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๒๕๖๘	-	√	-	๐.๐๐
๖๔.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	จัดทำโครงการโดยมีกิจกรรมโดยมีกิจกรรมเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามรูปแบบที่กำหนดไว้	๑๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๒๕๖๘	-	√	-	๐.๐๐
๖๕.	โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลองค์กร	ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร	๒๐,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค.๒๕๖๗	-	√	-	๐.๐๐
๖๖.	โครงการจัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชน	ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการเทศบาลพบประชาชน	๒๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๘	-	√	-	๐.๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖๗.	โครงการอุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอตะโหมด	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอตะโหมด	๑๑๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๗-ก.ย. ๒๕๖๘	-	√	-	๐.๐๐
๖๘.	โครงการอบรมวินัยให้แก่ พนักงาน/เจ้าหน้าที่	ดำเนินจัดกิจกรรมตามโครงการอบรม วินัยให้แก่พนักงาน/เจ้าหน้าที่	๑๕,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๘	-	√	-	๐.๐๐
๖๙.	โครงการอบรมศึกษาดูงาน เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา บุคลากร	เนิการจัดกิจกรรมตามโครงการ ฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรของผู้บริหาร เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล พนักงานจ้างและแกนนำชุมชน ในพื้นที่	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค.๒๕๖๗	-	√	-	๐.๐๐
๗๐.	โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐	ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ตามโครงการอบรมให้ความรู้ตามพรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.	๑๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๘	-	√	-	๐.๐๐

